

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Oktober 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Under oktober månad har vi utfört de sista större betonggjutningarna i projektet, väggarna till pirhuvudet avformas nu och kompletterande arbeten utförs. Fyllnadsarbeten och förberedelser pågår nu för kommande produktion av långbrygga och just nu påbörjas installation av pålar och isskydd. I Vattenparken bygger vi nu spängerna och fortsätter den omfattande finplaneringen i området runt dammen. Nodens betongkonstruktioner är färdiga och vi har nu rivit den tillfälliga vägen och påbörjat motfyllningen. Planeringen och detaljprojektering av trallytan norr om noden pågår.

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad fortsätter och nu börjar vi med ytskikt. Arbeten med spängerna i vattenparken kommer fortsätta. Produktion av långbryggan fortsätter med installation av stålpålar och isskydd samt stålstommen. Finplanering av smågatsten, murar och kalkstensytor fortsätter. Vi kommer plantera och montera växtmattor under november månad.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark, el och träarbeten, plantering och uppgrusning GC väg
- Strandpromenad, finplanering smågatsten och fyllning vid västra entrén
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, avformning betongytor
- Utfyllnad för långbryggan
- Noden, fyllning mot betongytor och förberedande arbete trallyta

Framnäs strandpark

Betongarbeten Nod



Nodens betongarbeten är nu klara och nu påbörjas fyllnads och finplaneringsarbeten.

Noden börjar ta form och betongarbeten är nu färdigställda. Vi kan nu börja planera för nästa steg vilket är trallytan norr om noden som skall byggas. Vi har nu rivit den tillfälliga vägen runt noden och lagt ut stenskonung på resterande del.

Framnäs strandpark Pirhuvud



Gjutning av betongväggar