

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Juni 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Finplaneringen av sandstrand och vattenparken är i full gång, vi har börjat montera den stålkant som löper utmed sjökanten, L-stöden för de kommande terrassytorna är satta och fyllning mellan murarna har startats upp.

Betongarbetena i projektet fortsätter, muren utmed strandpromenaden är nu klar och skall bara kompletteras med fog och klotterskydd. Vid noden pågår nu de återstående betongdelarna mot trädäcket. Bottenplattan för pirhuvudet är klart och här påbörjar vi nu formning och armering av väggarna, enligt tidplan gjuts denna fas i slutet av augusti.

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och sandstrand fortsätter och näst på tur är granitdetaljer, platta för spängerna och stensättning. Betongarbeten fortsätter enligt plan och väntas bli klara under hösten. Spängerna i vattenparken kommer börja monteras. Vi har börjat planera för kommande pumpstation som skall monteras vid piren.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark med bl.a. L-stöd
- Montage cortenstål utmed strandpromenad, samt fyllning sand
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud
- Flytt av tält och uppstädning av etableringsplats vid utomhusbadet
- Formning, armering och gjutning väggar och murar vid noden

Framnäs strandpark

Betongarbeten vid noden



Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning, uppdatering 29/6

Betongarbeten vid noden är färdigt till ca 80%, den delen som kommer sticka ut i vattnet är fullt färdig och just nu arbetar vi med de anslutande sektionerna från de murar som omgärdar området. Vi beräknar vara klara till v27 2023 med dessa arbeten.

Vattenparken finplanering



Montage av L-stöd för spängerna