

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ November 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Under november månad har vi fokuserat produktionen på bl.a. strandparken där finplanering är i full gång med stensättning, plantering, utläggning av växtmattor, trallytor i azobé och elarbeten. På piren har vi pålat klart för långbryggan, här är ca 50 st stålpålar dimension 400 mm monterats och just nu placeras isskydden runt dem.

Pirhuvudet har gjutits klart och fyllnadsarbetena runt och inom betongkonstruktionen har utförts, pirhuvudets kommande utformning projekteras nu vidare. Planeringen och detaljprojektering av trallytan norr om noden fortsätter och vi avropar nu trädetaljerna för denna yta.

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad fortsätter och vi jobbar vidare med ytskikt. Arbeten med spängerna i vattenparken kommer nu fortsätta med att montera trallsektioner, Trallytan norr om noden kommer grundläggas med betongstöd. Långbryggan produktion fortsätter med gjutningar och montage av isskydd och stål.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark, el och träarbeten, plantering och uppgrusning GC väg
- Strandpromenad, finplanering smågatsten och utläggning sand
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, fyllning och finplanering
- Isskydd för långbryggan monteras
- Noden, fyllning mot betongytor och förberedande arbete trallyta

Framnäs strandpark

Betongarbeten Nod



Noden montage av L-stöd för kommande trallyta.

Trallytan norr om noden är nu igång med grundläggning, L-stöd i betong monteras ut mot vattnet och dessa skall användas för att bära upp träkonstruktionen men också fungera och skapa ett skydd mot vattnet för konstruktionen. Dessa arbeten pågår under november och december.

Framnäs strandpark strandpromenad



Ledbelysning provas på strandpromenaden